

PUESTA EN MARCHA

KUPERFILT

KPM TECHNOLOGY



**Compresor a tornillo
con tanque y secador**

KPM-CTS1508



Estimado cliente:

Muchas gracias por haber confiado en Kuperfilt para equipar su sistema de aire comprimido. Al adquirir un equipo de la serie KPM-CTS, usted cuenta con el respaldo de nuestro servicio técnico desde el primer día. Nuestro objetivo es garantizarle un funcionamiento óptimo, alta eficiencia y una prolongada vida útil de su inversión mediante una correcta configuración inicial.

Como parte de nuestro compromiso con la asistencia de posventa, le brindamos la presencia y el asesoramiento de un técnico capacitado durante la Puesta en Marcha (PEM) de su nuevo equipo, sin costo alguno por el servicio técnico.

Para coordinar la visita, deberá completar el formulario adjunto y enviarlo a Kuperfilt vía e-mail a info@kuperfilt.com. A fin de evitar demoras o inconvenientes técnicos, le solicitamos completar los datos de manera consciente y leer atentamente las condiciones y alcances del servicio.

Es fundamental que, antes del inicio de la PEM, se verifiquen los requisitos de instalación detallados en el manual, tales como la ventilación adecuada (ambiente inferior a 45°C), la correcta alimentación eléctrica (380V/3ph/50Hz) y la purga inicial del condensado.

Si posee alguna duda, comuníquese con nuestro departamento técnico, donde personal idóneo lo asesorará en los pasos previos a la instalación. También puede solicitar un presupuesto para que nuestro equipo realice la instalación integral, permitiéndole despreocuparse de los detalles técnicos y dedicarse exclusivamente a su proceso productivo.

Nuevamente le agradecemos el habernos confiado su sistema de aire comprimido. Aprovechamos la oportunidad para saludarlo cordialmente y le recordamos que no deje de consultar por nuestro Servicio de Mantenimiento Programado, el cual asegura la vigencia de su garantía y el máximo rendimiento de su compresor KPM Technology.

Por favor completar todos los datos:

Razón social:.....

Responsable:.....

Teléfono:.....

E-mail:.....

Fecha y horario estimado de la puesta en marcha:.....

Lugar y contacto donde se encuentra el equipo:.....

Modelo / N° de Parte / N° de Serie:.....

Modelo / N° de Parte / N° de Serie:.....

1	¿Ha leído atentamente el Manual de Usuario que se adjunta con el compresor? (Especialmente los capítulos referentes a: Precauciones de Seguridad, Instalación y Operación).	SI	NO
2	¿Cuenta con una puesta a tierra (conexión a tierra física) adecuada y efectiva para el equipo? (Es obligatorio para evitar riesgos de fugas eléctricas y proteger el controlador electrónico).	SI	NO
3	¿Se ha realizado la conexión eléctrica del equipo con cables de sección adecuada? (No utilice cables de sección insuficiente para evitar sobrecalentamientos o caídas de tensión superiores al 5%).	SI	NO
4	¿Se encuentra el equipo conectado a la red de aire mediante una manguera flexible apta para la presión de trabajo? (Se recomienda para evitar que las vibraciones afecten la red de tuberías y asegurar un sellado correcto).	SI	NO
5	¿Se ha instalado una válvula de cierre en la descarga del equipo? (Recomendado para facilitar las tareas de mantenimiento y aislamiento de la red de manera segura).	SI	NO
6	¿Se ha instalado un dispositivo para la eliminación del condensado en la descarga? (Nota: Este punto es opcional en su modelo KPM-CTS1508 por contar con secador y separador de agua incorporado).	SI	NO
7	¿Se han respetado los espacios libres mínimos alrededor del equipo (70 cm de la pared y 1 metro del techo)? (Indispensable para permitir la refrigeración y realizar trabajos de mantenimiento de forma cómoda y segura).	SI	NO
8	¿El lugar de instalación cuenta con ventilación suficiente para asegurar una temperatura ambiente menor a 45°C? (El calor excesivo reducirá el caudal de aire y provocará paradas automáticas por protección).	SI	NO
9	¿Cuenta con interruptor termomagnético (térmica) trifásica de 40A o 50A (Curva D preferentemente)?	SI	NO
10	¿Cuenta con cable de alimentación de 4x10 mm ² (3 fases + tierra), y en caso de que la distancia al tablero principal supere los 15 metros de 16 mm ² ?	SI	NO
11	¿Ha leído atentamente los Alcances y Condiciones del servicio de Puesta en Marcha (PEM)?	SI	NO

Alcances y Condiciones del Servicio

Validez de la Garantía: La puesta en marcha del equipo sin la presencia de personal técnico de Kuperfilt o sus representantes autorizados anulará automáticamente la garantía técnica. Cualquier excepción a esta regla deberá ser autorizada por la empresa expresamente y por escrito.

Seguridad Operativa: Se espera que el usuario emplee materiales y métodos de trabajo seguros, cumpliendo estrictamente con todas las normativas de seguridad vigentes para aire comprimido y electricidad industrial.

Prevención de Accidentes: El incumplimiento de las recomendaciones del manual de servicio puede derivar en accidentes graves para personas o materiales. El personal de Kuperfilt está facultado para aplazar el arranque si considera que existen condiciones de peligro o instalaciones fuera de norma.

Veracidad de la Instalación: Cualquier diferencia detectada entre la instalación física y lo manifestado en este formulario que afecte el funcionamiento normal (ej. mala ventilación o tensión incorrecta) originará el aplazamiento del servicio.

Segunda Visita: En caso de que la puesta en marcha no pueda concretarse por causas ajenas a Kuperfilt (instalación incompleta, falta de energía, etc.), la segunda visita será con cargo, aplicándose los valores de un servicio técnico estándar con cotización previa.

Plazos de Coordinación: Una vez recibido el formulario, la visita se coordinará dentro de las 72 horas hábiles para clientes en nuestra zona de cobertura primaria. Para otras localidades o provincias, los plazos y costos de traslado se consultarán puntualmente.

Límite de Tareas: Durante la PEM, el personal técnico no está autorizado a realizar modificaciones en la instalación eléctrica o neumática del cliente. Dichos trabajos deben ser ejecutados previamente por profesionales matriculados siguiendo las especificaciones del manual.

Equipos en Almacenamiento: Los equipos que hayan permanecido detenidos por más de 12 meses requieren un procedimiento especial de lubricación del tornillo y verificación de aislamiento del motor antes del arranque. Es responsabilidad del cliente informar esta situación previamente para evitar daños por falta de lubricación inicial.

KUPERFILT

KPM TECHNOLOGY



www.kuperfilt.com

info@kuperfilt.com

   [@kuperfilt](#)